



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРЊАВОР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс: +387 51 663 740
e-mail: opstina@prnjavor.ba, www.prnjavor.ba



**ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
ЗА 2015. ГОДИНУ**

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове

Прњавор, март 2016. године

Програм изградње, модернизације и реконструкције инфраструктурних објеката на подручју општине Прњавор за 2015. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/15) усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 02.03.2015. године.

Послови на реализацији Програма изградње, модернизације и реконструкције инфраструктурних објеката на подручју општине Прњавор у 2015. години рађени су у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 60/10 и 87/13).

I – ИЗГРАДЊА ВОДОСИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

Извођење радова на дистрибутивном резервоару ДР2 на Китића брду, уградња хидромашинске опреме и израда одвода за Палачковце повјерени су предузећу ГП „Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број 01/1-370-300/14 од 15.08.2014. године, а уговорена вриједност радова износи 65.045,92. КМ. У извјештајном периоду изведени су радови у износу од 497,06 КМ.

Извођење радова на изградњи дистрибутивних цјевовода кроз насеље Шибовска повјерено је предузећу ГП „Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-89-1/13 од 23.07.2013. године, а уговорена вриједност радова износи 378.720,66 КМ. У извјештајном периоду извршени су радови у износу од 4.342,16 КМ.

Радови на прикључку резервоара ДР2 на нисконапонску мрежу подземним водом повјерено је предузећу „Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број 01/1-370-158/15 од 04.06.2015. године. Радови су реализовани и утрошена су уговорена средства у износу од 6.983,88 КМ.

Извођење радова на изради пумпне станице – постројења за подизање притиска у Доњој Мравици повјерено је предузећу „ELTT“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-361/14 од 20.10.2014. године, а уговорена вриједност радова износи 14.671.80КМ. У току 2014. године утрошено је 3.510,00 КМ, док су извјештајном периоду радови окончани у износу од 11.161,80 КМ.

Укупно уложена средства за изградњу водосистема на подручју општине износе 22.984,90 КМ.

II – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА И ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда урбанистичко-техничких услова, главног пројекта надоградње зграде за смјештај породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и ревизије пројекта повјерено је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-5/15 од 20.02.2015. године. Реализована је уговорена вриједност у износу од 1.287,00 КМ.

Услуга пројектовања санације клизишта на локалном путу Поточани (Којин Хан) – Црквена – Кокори – Брезичани – граница са општином Челинац, локација Шаиновићи, повјерена је предузећу „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-370-43/15 од 24.02.2015. године. Реализована је уговорена вриједност у износу од 6.084,00 КМ.

Услугу ревизије пројекта санације клизишта на локалном путу Поточани (Којин Хан) – Црквена – Кокори – Брезичани – граница са општином Челинац, локација Шаиновићи, извршило је предизеће „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-370-148/15 од 31.03.2015. године. Утрошена су средства у уговореном износу од 750,00 КМ.

Израда пројектне документације за реконструкцију локалног пута у МЗ Горња Мравица, дионица: Горња Мравица – Брезик – Стражница – Лучић, дужине 2400 метара повјерена је предузећу „NVB FAMILY“ д.о.о. Дервента, по уговору број: 01/1-370-181/15 од 22.04.2015. године. Пројекат је достављен и утрошена су средства у износу од 5.000,00 КМ.

Израда пројектне документације санације клизишта на локалним путевима:
- „Анска обала“ на локалном путу Прњавор – Радуњевац – Гаљиповци – Мравица,
- „Јотићи“ на локалном путу Јотића Луке – мост Борић у Горњим Вијачанима,
- „Моравци“ на локалном путу Радуњевац (Горња Околица) – Цер – Доња Околица стара школа,
повјерена је групи понуђача „ИБИС-инжењеринг д.о.о. и ГП „Враница БЛ“ д.о.о, по уговору број 01/1-345-209/15 од 07.08.2015. године. Пројекти су достављени и утрошена су средства у износу од 15.795,00 КМ.

Услуге ревизије пројекта санација клизишта извршило је предизеће „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-345-242/15 од 20.08.2015. године. Утрошена су средства у уговореном износу од 1.263,60 КМ.

Услуга израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију дијела улице Војводе Мишића повјерена је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, а вриједност реализоване услуге износила је 292,50 КМ.

Услуга израде пројектне документације реконструкције дијела улице Војводе Мишића повјерена је предузећу „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-345-240/15 од 20.08.2015. године, а вриједност реализоване услуге износила је 1.000,00 КМ.

Услуга израде пројектне документације за изградњу Музичке школе у Прњавору повјерена је предузећу „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, по уговору број 01/1-370-427/15 од 11.11.2015. године. Утрошена су уговорена средства у износу од 4.672,98 КМ.

Услуга израде израде урбанистичко-техничких услова за изградњу Музичке школе у Прњавору повјерена је предузећу „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука. Утрошена су средства у износу од 585,00 КМ.

Услуге ревизије пројектне документације за изградњу Музичке школе у Прњавору извршило је предизеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-370-481/15 од 25.12.2015. године, а вриједност реализоване услуге износила је 1.170,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности код издавања грађевинске дозволе за реконструкцију улице Војводе Мишића у износу од 218,15 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности код издавања грађевинске

дозволе за измјену грађевинске дозволе за изградњу колективног стамбеног објекта за потребе погинулих бораца и ратних војних инвалида у износу од 279,96 КМ.

Укупно утрошена средства за израду пројектне документације износе 38.398,19 КМ.

ТРОШКОВИ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТАТА

Вршен је следећи стручни надзор:

- стручни надзор над изградњом градских улица, путева и мостова, игралишта и других радова из области нискоградње, као и из области високоградње повјерен је предузећу „Монтинг Пројект“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-107/14 од 16.04.2014. године, и за ове намјене у извјештајном периоду утрошено је 5.595,23 КМ.
- стручни надзор над изградњом објеката хидроградње на подручју општине Прњавор, повјерен је предузећу „НKP CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-244/15 од 16.07.2015. године, и за ове намјене утрошено је 653,67 КМ.
- стручни надзор на изградњи јавне расвјете и другим електро радовима на подручју општине повјерен је „EL ING“ електроинжењерске услуге Чедо Јевтић с.п. из Прњавора, по уговору број 01/1-370-167/15 од 27.04.2015. године, и за ове намјене утрошено је 88,49 КМ.

Укупно утрошена средства за услуге стручног надзора износе 6.337,39 КМ.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ

Радови на привременој санацији клизишта на локалним путевима Црквена – Кокори и Чивчије – Бранешци на више локација повјерени су јавном превознику Ђурић Дарку с.п. Лакташи, по уговору број 01/1-345-26/15 од 12.02.2015. године. Радови су реализовани у уговореној вриједности у износу од 5.950,00 КМ.

Радови на санацији клизишта локалног пута Поточани (Којин Хан) – Црквена – Кокори – Брезичани – граница општине Челинац, локација Шаиновићи повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-345-136/15 од 21.05.2015. године. У извјештајном периоду реализовани су радови у износу од 40.865,00 КМ.

Радове на изградњи дијела колектора мјешовите канализације слива Коњуховци – Слатина, у дужини од 50 метара, урадило је предузеће „ELTT“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-255/15 од 09.07.2015. године. Уговорена вриједност је 14.707,12 КМ, а радови су окончани у износу од 14.706,98 КМ. Плаћање је вршено са буџетске позиције „Помоћ пројектима за одржив повратак“ у износу од 5.000,00 КМ и ове насловљене позиције у износу од 9.706,98 КМ.

Услуге превоза и уградње дрвених шипова за изградњу зауставних каскада на ријекама Укрина (Штрпци – Стевића млин), Вијака (Доњи Вијачани – Качаре млин), Тополова (Шаринци – шаринчанка млин) и припрема трасе за изградњу заштитно-рекреационе стазе на локацији језера Дренова повјерени су занатској радњи „ГЛОБАЛ-

ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број 01/1-370-301/15 од 20.07.2015. године. Услуге и радови су извршени у уговореном износу од 6.990,75 КМ.

Радови који обухватају:

- санацију локалног пута Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Челарија Смртићи – локација Јелића обала и
- уградњу каменог материјала на локалном путу Насеобина Лишња – Млинци – Срповци, дионица кроз Срповце;

повјерени су предузећу „МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-345-244/15 од 31.08.2015. године. У извјештајном периоду извршени су радови и утрошено је 13.078,26 КМ.

Земљани радови на више путних праваца у мјесној заједници Кокори повјерени су јавном превознику Ђурић Дарку с.п. Лакташи, по уговору број 01/1-345-336/15 од 10.11.2015. године. Радови су реализовани у уговореној вриједности у износу од 5.500,00 КМ.

Радови на изградњи одводње оборинских и дренажних вода, одводњи фекалне канализације и дијела водовода и прикључка за потребе зграде која се гради за породице погинулих бораца и ратних војних инвалида повјерени су предузећу „ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-328/15 од 10.08.2015. године. Уговорена вриједност радова је 36.083,90 КМ. Радови су изведени и окончани у уговореном износу од 36.083,90 КМ.

Извођење радова на изградњи чворног шахта за изградњу водовода и прикључка на електроенергетску мрежу за потребе зграде која се гради за породице погинулих бораца и ратних војних инвалида повјерени су предузећу „ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-425/15 од 23.10.2015. године. Вриједност уговорених радова је 6.090,60 КМ, а у извјештајном периоду реализована је вриједност радова у износу од 5.417,85 КМ.

Набавка 58,50 m³ бетона МБ 20 и 13,50 m³ бетона МБ 30 за изградњу плочастог пропуста на потоку Радуловац код мотела „Maximilijan“ извршена је од предузећа „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-345-213/15 од 11.08.2015. године, и утрошена су средства у износу од 7.093,71 КМ.

Набавка арматурних мрежа, бетонског жељеза и челичних цијеви за изградњу плочастог пропуста на потоку Радуловац код мотела „Maximilijan“ извршена је од предузећа „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-345-215/15 од 11.08.2015. године, и утрошена су средства у износу од 3.919,75 КМ.

Извођење радова на изградњи јавних чесми код Црвеног крста повјерено је занатској радњи „Цимонт“ Прњавор, по уговору број 01/1-054-25/15 од 12.08.2015. године, а уговорена вриједност радова износи 5.738,67 КМ. Радови су изведени и окончани у износу од 5.720,09 КМ.

Набавка и уградња опреме против смрзавања, електро-прикључка са јавном расвјетом и одводње вишка воде код јавних чесми „Повелич“ повјерена је предузећу „ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-471/15 од 18.12.2015. године. Радови су изведени и окончани у уговореном износу од 5.768,68 КМ.

Уложена средства у изградњу износе 146.094,97 КМ.

Укупно уложена средства за пројектну документацију, надзор, изградњу и реконструкцију градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката и јавне расвјете износе 190.830,55 КМ.

III – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК

Радове на изградњи дијела колектора мјешовите канализације слива Коњуховци – Слатина у дужини од 50 метара урадило је предузеће „ELTT“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-255/15 од 09.07.2015. године. Уговорена вриједност је 14.707,12 КМ, а радови су окончани у износу од 14.706,98 КМ. Плаћање је вршено са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката и јавне расвјете“ у износу од 9.706,98 КМ и ове насловљене позиције у износу од 5.000,00 КМ.

ДОНАЦИЈЕ

У извјештајном периоду општини Прњавор донирани су сљедећи радови:

Финансирање радова на санацији 3 клизишта:

- локација „Анска обала“ на локалном путу Прњавор – Радуњевац – Гаљиповци - Мравица,
- локација „Јотићи“ на локалном путу Јотића Луке - мост Борић у Горњим Вијачанима,
- локација „Моравци“ на локалном путу Радуњевац (Горња Околица) – Цер - Доња Околица - стара школа,

извршено је од стране „UNDP“ БиХ Сарајево, а за извођача радова је изабрано предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број UNDPBIH-15-292-UNRECOVERY-MGMIND-W од 02.09.2015. године. Уговорена вриједност радова је 118.166,83 КМ. Радови су окончани у износу од 114.433,28 КМ.

Финансирање радова на реконструкцији моста Чавка преко ријеке Украине извршено је од стране „UNDP“ БиХ Сарајево, а за извођача радова је изабрано предузеће „Нискоградња“ а.д. Теслић, по уговору број UNDPBIH-14-326-UNRECOVERY-NISKOGRADNJA-W од 03.12.2014. године. Радови су реализовани у уговореном износу од 44.817,43 КМ.

Финансирање реконструкције дијела улице Војводе Мишића извршено је од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица, које је уплатило на рачун посебних намјена општине износ од 20.000,00 КМ. У извјештајном периоду утрошена су средства у износу од 17.351,35 КМ, и то:

- Услуга ревизије пројекта реконструкције дијела улице Војводе Мишића повјерена је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, а вриједност реализоване услуге износила је 150,01 КМ.
- Извођење радова на реконструкцији дијела улице Војводе Мишића повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град. Радови су реализовани у уговореном износу од 17.201,34 КМ.

Укупна вриједност донација износи 176.602,06 КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	РЕАЛИЗОВАНО	РЕБАЛАНС БУЏЕТА
I – ИЗГРАДЊА ВОДОСИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЉАВОР	22.984,90	35.000,00
II – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА И ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ	190.830,55	200.000,00
III – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК	5.000,00	5.000,00
У К У П Н О:	218.815,45	240.000,00
ДОНАЦИЈЕ	176.602,06	
УКУПНО С ДОНАЦИЈАМА	395.417,51	