



**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ПРЊАВОР  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс: +387 51 663 740  
e-mail: opstina@prnjavor.ba, www.prnjavor.ba



**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

**ПРЕДЛАГАЧ:** Начелник општине  
**ОБРАЂИВАЧ:** Одјељење за стамбено-комуналне  
послове и инвестиције

Прњавор, јануар 2018. године

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ**  
**ЗА 2017. ГОДИНУ**

На основу Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину, Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције обрадило је Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2017. годину.

Програмом одржавања локалне путне мреже за 2017. годину предвиђени су следећи радови:

- текуће одржавање локалне путне мреже (набавка и превоз посипног материјала, уградња посипног материјала и машинско равнање локалних путева и градских улица са макадамским застором),
- уређење путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски радови,
- ископ и чишћење одводних канала и широки откопи,
- санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором,
- набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката,
- вертикална саобраћајна сигнализација.

Текуће одржавање локалне путне мреже

За текуће одржавање локалне путне мреже, градских улица са макадамским застором и путева у мјесним заједницама, уговорена је набавка и превоз посипног материјала са предузећем „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, на основу појединачног Уговора, број: 01/1-345-24-4/16 од 13.02.2017. године.

Поред наведеног уговорена је набавка посипног материјала са предузећем „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, по Уговору, број: 01/1-345-173/17 од 16.05.2017. године, док су превоз и уградња посипног материјала уговорени са предузећем „Кусић Путеви“ д.о.о. Кремна – Прњавор, на основу Оквирног споразума, број: 01/1-345-175/17 од 24.05.2017. године.

На локалне путеве првог реда, уврштене у Програм одржавања локалне путне мреже за 2017. годину, градске улице са макадамским застором и паркинге, извежено је и уграђено 1.918 m<sup>3</sup> посипног материјала, према следећем:

Ред. број	ПУТНИ ПРАВЦИ	Извежено m <sup>3</sup>	Планирано m <sup>3</sup>
1	Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима – Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари)	0,00	0,00
2	Пут од ргионалног пута Р 747 у Доњој Илови (Бакула) – Шибовска – Горњи Смртићи – Тронежа (граница са општином Дервента)	0,00	0,00
3	Пут од магистралног пута М 16.1 на Којном Хану – Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац)	80	80
4	Пут од краја улице Рајка Малешевића – Мађино Брдо – Грабик Илова – Срђевићи (граница са општином Србац)	130	150
5	Пут Царевац - Велика Илова - Печенег Илова - Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима	125	250
6	Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац -Гаљиповци	95	140

	– центар Горње Мравице – Милијевићи – регионални пут Р 476 у Доњим Вијачанима		
7	Пут од регионалног пута у Доњим Вијачанима – центар Шаринаца - центар Вршаниа – Црквена до локалног пута I-3	140	150
8	Пут од Бањалучке улице - Околица (Криж) - Горња Мравица - Брезик (Лучић) - до локалног пута I-7 у Шаринцима	60	120
9	Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима – бања Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – Вијачани Горњи (граница са општином Челинац)	190	250
10	Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови – Вуковићи – Сабањска ријека – Јотића Луке – мост у Горњим Вијачанима (граница са општином Челинац)	55	140
11	Пут од магистралног пута на Којином Хану – Орашје центар – Ново Село – Просјек – Кољани (граница са општином Лакташи)	0,00	180
12	Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња - Млинци - Срповци – Разбој (граница са општином Србац)	130	150
13	Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима – центар Лишње до раскрснице за Гусак (ресторан „Авантура“)	10	0,00
14	Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња - Мрачај – Отпочиваљка – Илићани (граница са општином Србац)	120	180
15	Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама – Чорле центар – Парамије споменик	0,00	0,00
16	Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу –дом у Бабановцима – „Криж“ до регионалног пута Р 474 у улици Боже Татаревића	30	30
17	Пут од локалног пута I-2 у Шерег Илови – Шерег Илова – Печенег Илова до локалног пута I-5 у Печенег Илови	65	0,00
18	Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима (Качаре) – Тубаци до границе са општином Челинац (бензинска пумпа)	60	100
19	Пут од локалног пута I-3 (раскрсница према Кокорима) – Чивчије – Бранешци (граница са општином Челинац)	60	80
20	Пут од М 16.1 –Видићи – Благојевићи до локалног пута I-2	0,00	0,00
21	Пут од улице Живојина Прерадовића - Цер – Дебелачко Брдо – Јанковићи – раскрсница Гаврићи до регионалног пута Р 476 у Дренови	60	100
22	Пут од локалног пута I-11 у центру Орашја – Ријека до локалног пута I-14 у Отпочиваљци	115	150
23	Градске улице	393	250
	Укупно:	1.918	2.500

На путеве II реда, III трећег реда и некатегорисане путеве у мјесним заједницама, као и на путеве гдје су мјештани обезбиједили средства за превоз и уградњу посипног материјала, извежено је и уграђено 6.702 m<sup>3</sup> посипног материјала.

Укупно за набавку, превоз и уградњу 8.620 m<sup>3</sup> посипног материјала за санацију оштећења на локалним путевима првог реда уврштеним у Програм, локалним путевима другог реда, локалним путевима трећег реда и некатегорисаним путевима у мјесним заједницама, банкама и прилазима из средстава планираних за трошкове одржавања локалних путева на руралном подручју општине са којих потичу дрвни сортименти, утрошено је 46.162,40 КМ, док је из средстава планираних за трошкове одржавања локалне путне мреже утрошено 135.544,07 КМ.

Поред набавке, превоза и уградње посипног материјала на путевима и градским улицама са макадамским застором извођени су и радови на машинском профилисању грејдером, које је изводило предузеће „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, по Уговору, 01/1-345-169/17 од 04.05.2017. године.

За радове на машинском профилисању путева грејдером из средстава планираних за трошкове одржавања локалних путева на руралном подручју општине са којих потичу дрвни сортименти утрошено је 3.837,60 КМ, док је из средстава планираних за трошкове одржавања локалне путне мреже утрошено 2.433,60 КМ.

За набавку, превоз и уградњу посипног материјала, машинско профилисање путева и улица са макадамским застором грејдером, из средстава планираних за трошкове одржавања локалних путева на руралном подручју општине са којих потичу дрвни сортименти и средстава планираних за трошкове одржавања локалне путне мреже утрошена су средства у износу од 187.977,67 КМ.

#### Уређење путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски радови

Радове на уређењу путног појаса, ископе, бетонске и армирано-бетонске радове, изводило је предузеће „Кусић Путеви“ д.о.о. Кремна - Прњавор, на основу Уговора, број: 01/1-345-345/17 од 16.06.2017. године.

На локалној путној мрежи и градским улицама изведени су радови на уређењу путног појаса и банка, ископи, бетонски и армирано-бетонски радови, замјена материјала у трупцу пута и други неопходни радови на одржавању.

За изведене радове утрошено је 17.881,20 КМ.

#### Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи

Радове на чишћењу и ископу канала, ископу земље у широком откопу на локалним путевима и градским улицама изводило је предузеће „Кусић Путеви“ д.о.о. Кремна - Прњавор, на основу Уговора, број: 01/1-345-141/17 од 08.05.2017. године.

За изведене радове утрошено је 25.388,11 КМ.

#### Санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором

Радове на санацији ударних рупа изводило је предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Града, на основу Уговора, број: 01/1-345-51/17 од 09.03.2017. године и Уговора, број: 01/1-345-620/17 од 04.12.2017. године

У извјештајном периоду извршена је санација денivelисаног коловоза, ударних рупа и деформација на локалним путевима са асфалтним застором.

За изведене радове утрошено је 49.980,03 КМ.

#### Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката

Испоруку грађевинског материјала за изградњу и реконструкцију пропуста и санацију мостова на локалним путевима и градским улицама и других објеката, вршило

је предузеће „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, на основу Уговора, број: 01/1-370-205/17 од 26.04.2017. године. У извјештајном периоду заинтересованим мјесним заједницама, мјештанима или групама грађана, који су се обратили захтјевом за додјелу грађевинског материјала (цемент, даска, арматурне мреже, бетонско жељезо, бетонске цијеви, шљунак и други материјал), гдје су мјештани сами вршили уградњу, одобрен је грађевински материјал за који је утрошено је 19.231,94 КМ.

#### Вертикална саобраћајна сигнализација

Радови на вертикалној саобраћајној сигнализацији повјерени су предузећу „Еуро-Знак“ д.о.о. Бања Лука, по Уговору, број: 01/1-345-140/17 од 03.05.2017. године.

У извјештајном периоду на локалним путевима извршена је набавка и постављање нових саобраћајних знакова у складу са Законом о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и Правилником о саобраћајним знаковима и обиљежавању радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлашћено лице.

Извршена је и замјена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова новим саобраћајним знаковима, као и оправка постојећих саобраћајних знакова.

За радове на вертикалној саобраћајној сигнализацији утрошено је 1.999,58 КМ.

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Редни број	Позиција	Реализовано	Планирано за 2017. год. по ребалансу са реалокацијама након ребаланса
1.	Трошкови текућег одржавања путева (набавка, превоз и уградња посипног материјал, грејдер) и трошкови одржавања локалних путева на руралном подручју општине са којих потичу дрвни сортименти (набавка, превоз и уградња посипног материјал, грејдер)	187.977,67 КМ	188.000,00 КМ
2.	Трошкови уређења путног појаса (ископи, бетонски и армирано-бетонски и асфалтерски радови)	17.881,20 КМ	17.890,00 КМ
3.	Трошкови ископа и чишћења одводних канала и широки откопи	25.388,11 КМ	28.790,00 КМ
4.	Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним застором	49.980,03 КМ	49.989,01 КМ
5.	Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката	19.231,94 КМ	20.000,00 КМ
6.	Трошкови вертикалне саобраћајне сигнализације	1.999,58 КМ	2.000,00 КМ
	Укупно:	302.458,53 КМ	306.669,01 КМ

