



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРЊАВОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК**



Карађорђева бр. 2, Прњавор, тел/факс +387 51 663 740
e-mail: kabinetgradonacelnika@gradprnjavor.com
www.gradprnjavor.com

ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРЊАВОР ЗА
2024. ГОДИНУ

ПРЕДЛАГАЧ: Градоначелник
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне
послове и инвестиције

Прњавор, март 2025. године

План капиталних улагања за 2024. годину („Службени гласник Града Прњавор“, број 34/23), усвојен је на сједници Скупштине Града одржаној 27.12.2023. године и Одлуке о измјенама и допунама плана капиталних улагања на подручју града Прњавор за 2024. годину („Службени гласник града Прњавор“, број 18/24 и 29/24), усвојене на сједницама Скупштине града Прњавор одржане 18.06.2024. године и 26.12.2024. године.

Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2024. години рађени су у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА -

I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Геодетске услуге снимања локација бушотина, цијепања парцела, обнављања границе парцеле, снимање постојећег стања за потребе пројектовања инфраструктуре у пословно-туристичкој зони „Вијака“, плаћене су предузећу „ГЕОПРОМЕТ“ Небојша Вукајловић с.п. Бања Лука, у износу од 7.258,04 КМ.

Комунална сагласност на урбанистичко-техничке услове за регулацију потока Мачковац у пословно-туристичкој зони „Вијака“, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Комунална сагласност на урбанистичко-техничке услове за изградњу јавне инфраструктуре у пословно-туристичкој зони „Вијака“, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Електроенергетска сагласност за потребе изградње јавне инфраструктуре у пословно-туристичкој зони „Вијака“, плаћена је предузећу МХ „ЕЛЕКТРОПРИРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Требиње у износу од 231,66 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације за изградњу хале у Пословној зони „Вијака“, повјерене су групи понуђача „НКР CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука и „Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-200/23 од 26.06.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 16.380,00 КМ. У 2023. години реализоване су услуге у износу од 1.638,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 14.742,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења за реконструкцију улица Патријарха Павла, Солунске и Царице Јелене, плаћене су предузећу „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, у износу од 1.123,20 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за изградњу фекалне канализације у улици Браће Југовића, у износу од 785,00 КМ.

Комунална сагласност за изградњу фекалне канализације у улици Браће Југовића, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за изградњу сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, у износу од 149,00 КМ.

Комунална сагласност за изградњу сепаратне канализације у улици Живојина Прерадовића, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Услуге израде пројектне документације за реконструкцију саобраћајнице у насељу Караћ – МЗ Шибовска, плаћене су предузећу „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, у износу од 1.140,75 КМ.

Услуге израде пројектне документације за реконструкцију саобраћајнице на Вучијаку – МЗ Кремна, плаћене су предузећу „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, у износу од 1.082,25 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта за реконструкцију (изградњу) моста на локалном путу М-16.1 – Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари), повјерене су групи понуђача „НKP CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука и „GIM-TEST“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-81/23 од 20.03.2023. године. Реализована су средства у уговореном износу од 17.901,00 КМ. У 2023. години реализоване су услуге у износу од 1.755,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 16.146,00 КМ.

Сагласност на локацију за реконструкцију (изградњу) моста на локалном путу М-16.1 – Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари), плаћена је Јавном предузећу за водовод, канализацију и остале комуналне услуге „ЕКОСФЕРА“ д.о.о. Станари у износу од 58,50 КМ.

Услуге израде саобраћајног пројекта за постављање одбојне оgrade на локалном путу првог реда, пут од регионалног пута Р476 у Дренови – Вуковићи – Сабањска ријека – Јотића Луке – мост у Горњим Вијачанима на граници са општином Челинац, на локацији код куће Крајишник Вида у Дренови, извршило је предузеће „INK CONSTRUCTOR“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-47/24 од 07.03.2024. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 2.340,00 КМ.

Комунална сагласност за реконструкцију локалног пута 3. реда у МЗ Шибовска, пут Сарихи-Милинчићи, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Услуге израде предмјера и предрачуна радова на складишту за пелет ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ Прњавор, плаћене су предузећу „АГ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Прњавор у износу од 500,00 КМ.

Услуге израде предмјера и предрачуна радова за санацију крова на Друштвеном дому у Штивору – Фаза 1, плаћене су предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор у износу од 1.146,60 КМ.

Услуге израде предмјера и предрачуна радова за Друштвени дом Мравица, плаћене су предузећу „АГ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Прњавор у износу од 500,00 КМ.

Комунална сагласност на техничку документацију „Кино дворана“, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 23,40 КМ.

Противпожарна сагласност за изградњу објекта „Кино дворана“ плаћена је у износу од 200,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу објекта „Кино дворане“ у износу од 1.846,46 КМ.

Услуге ревизије главног пројекта „Кино дворана“, плаћени су предузећу „ДОБОЈИНВЕСТ“ а.д. Добој у износу од 585,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу објекта водоснабдијевања МЗ Поточани у износу од 4.915,47 КМ.

Електроенергетска сагласност за потребе изградње објекта водоснабдијевања МЗ Поточани, плаћена је предузећу МХ „ЕЛЕКТРОПРИРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Требиње у износу од 335,79 КМ.

Услуге израде елабората ЗОП-а за објекте водоснабдијевања МЗ Поточани, плаћено је предузеће „ТЕШИЋ“ д.о.о. Прњавор у износу од 585,00 КМ.

Противпожарна сагласност за објекте водоснабдијевања МЗ Поточани плаћена је у износу од 200,00 КМ.

Комунална сагласност на техничку документацију за водоснабдијевање МЗ Поточани, плаћене су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 23,40 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе водоснабдијевања МЗ Горња Мравица, Горњи Гаљиповци, Мравица, Гаљиповци, Доњи Вијачани и Доња Мравица, у износу од 742,00 КМ.

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта водоснабдијевања МЗ Кремна, Кулаши – Поповићи, повјерене су предузећу „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-294/23 од 25.09.2023. године, уговорена вриједност услуга износи 19.188,00 КМ, а реализоване су услуге у износу од 2.925,00 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу објекта водоснабдијевања МЗ Кремна, Кулаши – Поповићи у износу од 738,00 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу објеката водоснабдијевања МЗ Доњи Гаљиповци – Чорле у износу од 1.159,00 КМ.

Комунална сагласност за изградњу објекта водоснабдијевања МЗ Доњи Гаљиповци – Чорле, плаћена је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 46,80 КМ.

Укупно пројектовање..... 58.837,32 КМ

- ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ

Набавка грађевинског материјала за израду одводње објеката, дренаже, бетонских тротоара око основне школе „Петар Кочић“ Шибовска, подручно одјељење Велика Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 4.446,02 КМ.

Радови на вањском уређењу и изградња паркинга простора код О.Ш. „Петар Кочић“ у МЗ Велика Илова, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-226/24 од 21.06.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 16.982,00 КМ.

Набавка и монтажа ПВЦ подних облога у О.Ш. „Свети Сава“ Горњи Смиртићи, повјерена је предузећу „ГРМЕЧ“ Дарио Врачевић, Дарко Врачевић с.п. Дервента, по уговору број: 01/1-370-292/24 од 03.07.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 7.014,00 КМ.

Радови на реконструкција водоводне и канализационе мреже у објекту Друштвеног дома у МЗ Скакавци, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 999,89 КМ.

Одобрење за прикључак Друштвеног дома у МЗ Машино Брдо на водоводну мрежу, плаћено је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 479,70 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе адаптације Друштвеног дома у МЗ Печенег Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 4.988,30 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци (ново насеље), плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 6.742,97 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе Друштвеног дома у МЗ Дренова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 1.374,75 КМ.

Радови на санацији темеља Друштвеног дома у МЗ Чорле повјерени су предузећу „ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-426/23 од 15.11.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 23.267,60 КМ, а реализовани су

радови у износу од 22.182,31 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији темеља Друштвеног дома у МЗ Чорле извршио је дипл. инж. грађ. Предраг Јанковић из Прњавора, по уговору број: 01/1-426-1/23 од 30.11.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 625,70 КМ.

Радови на санацији крова Друштвеног дома Штивор, повјерени су предузећу „ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-141/24 од 06.06.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 70.024,50 КМ, а реализовани су радови у износу од 68.197,55 КМ.

Набавка и монтажа ПВЦ столарије на Друштвеном дому у МЗ Чорле и у МЗ Доњи Гаљиповци, повјерени су предузећу „АЛПЛАСТ“ Бранислав Калаба с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-293/24 од 03.07.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.800,00 КМ.

Набавка и монтажа ПВЦ врата на Друштвеном дому у МЗ Доњи Гаљиповци, плаћени су предузећу „АЛПЛАСТ“ Бранислав Калаба с.п. Прњавор у износу 700,00 КМ.

Геодетске услуге контроле темеља објекта са израдом записника, обнављање граница парцеле, снимање објекта и израда геодетског снимка за потребе изградње објекта „Кино дворана“, плаћене су предузећу „ГЕОПРОМЕТ“ Небојша Вукајловић с.п. Бања Лука, у износу од 824,85 КМ.

Радови на замјени оштећене инсталације гријања у старој згради општине, повјерени су предузећу ЗР „ВИДОВИЋ“ Дамир Видовић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-054-28/24 од 05.03.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.999,00 КМ.

Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији старе зграде општине, повјерени су предузећу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац, по уговору број: 01/1-370-101/24 од 08.05.2024. године, уговорена вриједност радова износи 403.533,00 КМ. Реализовани су радови у износу од 398.907,12 КМ, гдје је износ од 152.423,02 КМ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 246.484,15 КМ.

Услуге посног бојења (кречења), израде спуштеног стропа и преградног зида на објектима градске управе, повјерени су предузећу ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Славиша Винчић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-054-72/24 од 05.08.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 11.699,65 КМ.

Набавка и монтажа оптичког кабла у старој згради градске управе, плаћени су предузећу „TERC TRADE COMPANY“ д.о.о. Прњавор у износу од 709,02 КМ.

Услуге израде дубореза (троуглова и стубова) на старој згради градске управе, плаћени су предузећу ТУР „АНА“ Милијана Гајанић с.п. Прњавор у износу од 1.872,00 КМ.

Радови на електроинсталацијама у објекту градске управе (бијела зграда), плаћени су предузећу ТР „ЕЛЕКТРО ВАСИЋ“ Мићо Васић с.п. Прњавор у износу од 1.053,00 КМ.

Радови на прикључењу стадиона „Љубић“ на електроенергетску мрежу, плаћени су предузећу ЗР „РОВОКОП“ Ненад Божич с.п. Прњавор у износу од 959,40 КМ.

Оправка оgrade на игралишту „Калабе“ у МЗ Велика Илова, плаћени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор у износу од 1.146,60 КМ.

Опремање игралишта за дјецу у МЗ Кулаши, повјерени су предузећу ЗР „БРАВАРИЈА ЂУКАРИЋ“ Славиша Ђукарић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-352/24 од 28.08.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 5.980,00 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе израде оgrade око спомен обиљежја у Кулашима, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 2.858,32 КМ.

Набавка грађевинског материјала за уређење објекта у гробљу Калабе – Ждребуша у МЗ Велика Илова, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 2.370,92 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе израде базена за воду у гробљу Радошевићи у МЗ Доњи Вијачани, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 1.881,72 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње објекта у гробљу у МЗ Кремна, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 9.223,53 КМ.

Набавка грађевинског материјала за потребе уређења објекта у гробљу Тубоњићи у Доњој Илови, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 3.866,64 КМ.

Геодетске услуге обнављање граница парцела за потребе градског гробља у Прњавору, плаћене су предузећу „ГЕОПРОМЕТ“ Небојша Вукајловић с.п. Бања Лука, у износу од 684,45 КМ.

Радови на изградњи оgrade гробља у МЗ Кремна, повјерени су предузећу „ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-212/24 од 16.05.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 14.040,00 КМ.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу АБ плоче у дворишту парохијског дома Украјинске цркве у Прњавору, плаћени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од 1.353,42 КМ.

Радови на изградњи плочастог пропуста на потоку „Ријека“ у МЗ Кремна, повјерени су предузећу „ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-501/23 од 10.01.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 23.374,40 КМ, а реализовани су радови у износу од 23.368,06 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Радови на изради обалоутврде на ријеци Укрини, повјерене су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-555/23 од

29.01.2024. године. Реализовани су радови у уговореном износу 23.072,40 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Набавка грађевинског материјала за потребе уређења чесме код игралишта „Рибњак“ у МЗ Штрпци, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 405,99 КМ.

Укупно школски и други објекти..... 431.763,54 КМ

- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Радови на изradi бетонске канализације са поцинчаном решетком кућног прикључка у улици Илије Малића, плаћени су предузећу „ТИМГРАД“ д.о.о. Прњавор у износу од 1.158,30 КМ.

Радови на асфалтирању улице у насељу Долине, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-273/23 од 12.02.2024. године. Реализовани су радови у уговореном износу 36.207,08 КМ, гдје је са рачуна посебних намјена – грант Савјета Европе Ромској заједници плаћен износ од 18.983,01 КМ, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 17.224,07 КМ.

Радови на реконструкцији улице Милоша Тодића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-55/24 од 24.04.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 73.094,91 КМ, а реализовани су радови у износу од 73.094,86 КМ, гдје је из гранта Федералног Министарства расељених особа и избјеглица БиХ плаћен износ од 15.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 58.094,86 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улице Милоша Тодића извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-22/24 од 30.04.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 2.061,78 КМ.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу пропуста у улици Браће Југовића, плаћени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од 671,95 КМ.

Санација два клизишта у МЗ Шибовска, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-254/23 од 28.11.2023. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 5.000,00 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Земљани радови на локалној путној мрежи у МЗ Просјек, повјерени су предузећу „МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-223/23 од 14.12.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 35.158,50 КМ, а реализовани су радови у износу од 35.158,06 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Радови на изradi прилазног пута цркви „Кнез Лазар“ на Вучијаку, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-260/23 од

15.01.2024. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 31.555,37 КМ, гдје је комплетан износ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину.

Набавка грађевинског материјала за потребе изградње оборинске канализације саобраћајнице и дворишта код цркве у Кулашима, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-118/24 од 10.04.2024. године у износу од 2.010,00 КМ.

Уређење путног појаса на локалном путу од магистралног пута М16. у Палачковцима-Пратљачићи-Ђураши-Шибовска центар до Р474 у Калабама, повјерени су предузећу „ДЛД СУВАЈАЦ ГРАДЊА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-253/23 од 30.01.2024. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 5.980,00 КМ, гдје је износ од 2.866,81 КМ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 3.023,19 КМ.

Радови на ископу и чишћењу канала, ископу земље у широком откопу на локалним путевима и градским улицама на подручју града Прњавор, повјерени су предузећу „ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-46/24 од 11.04.2024. године. Уговорени су радови у износу 33.896,07 КМ, а реализовани су радови у износу од 33.883,20 КМ, гдје је из Програма текућег одржавања путева плаћен износ од 24.733,40 КМ, а земљани радови на локалном путу првог реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња-Жаковац-Млинци-Срповци-Разбој (граница са општином Србац) плаћени су са ове позиције буџета за 2024. годину у износу од 9.149,80 КМ.

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-54/24 од 08.05.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 3.400.002,45 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 3.400.002,04 КМ, од чега је износ од 3.359.330,00 КМ плаћен из кредитних средстава, са буџетске позиције „Реконструкција локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор“, а износ од 40.670,00 КМ плаћен са буџетске позиције „Реконструкција локалног пута у МЗ Велика Илова на дионици Велика Илова – засеок Топићи, из средстава групе грађана МЗ Велика Илова“. Са ове Буџетске позиције за 2024. годину плаћен је износ од 2,04 КМ.

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-158/24 од 05.09.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 1.599.976,05 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 1.501.678,17 КМ на следећим путним правцима:

1. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Поточанима – Југово брдо – Црквена (школа) до локалног пута I-3, асфалтирање у дужини од 58,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 7.041,01 КМ,
2. Локални пут 3. реда у МЗ Штрпци, пут Мусе – Видовићи, асфалтирање у дужини од 340,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 50.699,70 КМ,
3. Локални пут 1. реда, пут од краја улице Живојина Прерадовића – Цер – Дебељачко Брдо – Јанковићи – раскрсница Гаврићи до регионалног пута Р476 у Дренови, земљани радови на дионици Дебељачко Брдо – раскрсница Гаврићи, а вриједност радова износи 18.286,53 КМ,
4. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац),

- санација асфалтног коловоза на дионици Чивчије - Кокори, а вриједност радова износи 38.006,35 КМ,
5. Некатегорисани пут у МЗ Доњи Вијачани, пут Вијака - Јањићи, асфалтирање у дужини од 320,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 48.702,65 КМ,
 6. Некатегорисани пут у МЗ Доњи Вијачани, пут каменолом „Грич“ – Петровићи - Милошевићи, асфалтирање у дужини од 620,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 89.157,16 КМ,
 7. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Укринском лугу (Рибњак) – Томићи – Мусе – Ружевци – до регионалног пута Р474 у Кремни, асфалтирање у дужини од 320,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 60.597,48 КМ,
 8. Локални пут 3. реда у МЗ Штрпци, пут М 16.1 – Гаврићи, асфалтирање у дужини од 412,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 53.466,06 КМ,
 9. Локални пут 3. реда у МЗ Штрпци, пут М 16.1 – Бојановићи – Томићи - Тривичевићи, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,00 m, а вриједност радова износи 44.763,59 КМ,
 10. Локални пут 3. реда у МЗ Доњи Вијачани, пут од регионалног пута Р476 – Суботићи, асфалтирање у дужини од 250,00 m, ширина асфалта 3,00 m, а вриједност радова износи 39.352,95 КМ,
 11. Локални пут 3. реда у МЗ Доњи Вијачани, пут од регионалног пута Р476 – Њежићи, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 2,70 m, а вриједност радова износи 53.757,74 КМ,
 12. Некатегорисани пут у МЗ Кремна, пут у засеоку Бијелићи, асфалтирање у дужини од 200,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 25.903,33 КМ,
 13. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р474 у Поповићима – бања Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – Вијачани Горњи (граница са општином Челинац), асфалтирање у дужини од 900,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 126.012,00 КМ,
 14. Локални пут 1. реда, пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, дионица Митрићи и дионица Бијелонићи, асфалтирање у дужини од 1.260,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 203.911,34 КМ,
 15. Локални пут 2. реда, пут од регионалног пута Р474 у Великој Илови (Школа) – Ждребуша – Станићи – Грабик Илова до локалног пута I-4, дионица Станићи – школа, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 48.550,32 КМ,
 16. Асфалтирање вањског уређења капеле у градском гробљу, асфалтирање у дужини од 137,00 m, ширина асфалта 5,0 m, а вриједност радова износи 27.730,17 КМ,
 17. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-5 – Ковачевићи – Топићи – Тешићи – до регионалног пута Р474 у Горњој Илови, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 56.278,08 КМ,
 18. Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут Сувајци - Бацари, асфалтирање у дужини од 350,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 56.642,04 КМ,
 19. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-2 – гробље у Шерег Илови – Вељино Брдо – Велика Илова (Смедерево) – регионални пут Р474,

- асфалтирање у дужини од 600,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 77.329,98 KM,
20. Локални пут 1. реда, пут од Бањалучке улице – Околица (Криж) – Горња Мравица – Брезик (Лучић) до локалног пута број I-7 у Шаринцима, дионица Горња Мравица – Брезик (Лучић), асфалтирање у дужини од 460,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 84.804,17 KM,
 21. Некатегорисани пут у МЗ Кремна, пут Р476 – Декети – Шарчевића Брдо, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 72.399,60 KM,
 22. Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од регионалног пута Р476 у Кремни – Будаци до регионалног пута Р474, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 36.422,57 KM,
 23. Некатегорисани пут у МЗ Кремна, пут Р476 – Татаревихи, асфалтирање у дужини од 200,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 24.281,71 KM,
 24. Некатегорисани пут у МЗ Кремна, пут Р476 – Легоши, асфалтирање у дужини од 80,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 9.669,89 KM,
 25. Локални пут 1. реда, пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи – регионални пут Р476 у Д. Вијачанима, асфалтирање у дужини од 800,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 111.515,04 KM,
 26. Некатегорисани пут у МЗ Велика Илова, пут Ждребуша - Ђураши, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 36.396,72 KM.

Износ од 310.670,00 KM плаћен је из кредитних средстава, а са ове Буџетске позиције за 2024. годину плаћен је износ од 1.191.008,18 KM.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-26/24 од 28.05.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 71.927,38 KM, а са ове позиције буџета за буџета за 2024. годину плаћен је износ од 71.927,38 KM.

Радови на хитној санацији клизишта и израда дренаже у МЗ Шерег Илова, засеок Китићи, повјерени су предузећу „МИГО-ЛД“ д.о.о. Горњи Штрпци-Прњавор, по уговору број: 01/1-370-426/24 од 20.11.2024. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 6.581,25 KM.

Земљани радови на санацији пута Црквена – гробље, плаћени су предузећу „MARCUS“ Горан Живковић с.п. Прњавор у износу од 1.965,00 KM.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу два пропуста на локалном путу 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Укринском лугу (Рибњак) – Томићи – Мусе – Ружевци – до регионалног пута Р474 у Кремни, плаћени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од 1.572,98 KM.

Набавка и транспорт бетона МБ 30 са испоруком „франко градилиште“ за изградњу јавне расвјете, плаћени су предузећу ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-220/24 од 18.04.2024. године у износу од 6.891,30 KM.

Набавка, испорука и монтажа бетонских стубова за изградњу јавне расвјете, повјерене су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-214/24 од 03.06.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 70.141,50 КМ, а реализовани су радови у износу од 70.073,71 КМ.

Радови на изградњи јавне расвјете на подручју града Прњавор, повјерени су предузећу „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-213/24 од 17.06.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 351.000,00 КМ, а реализовани су радови у износу од 350.999,94 КМ.

Укупно изградња и реконструкција градских улица и путне мреже из средстава општине..... 1.794.415,73 КМ

– РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Радови на водоснабдијевању насеља Штрпци, општина Прњавор, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „SECTOR SECURITY“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-370-205/22 од 05.07.2022. године, уговорена вриједност износи 999.987,30 КМ, а реализовани су радови у износу од 999.973,24 КМ. У току 2022. и 2023. године реализовани су радови у износу од 911.679,31 КМ. У току 2024. године окончани су сви радови и реализована је вриједност радова у износу од 88.293,93 КМ, гдје је износ од 65.971,66 КМ плаћен из резервисаних средстава у буџету града за 2023. годину, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од 22.322,27 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља Штрпци, град Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-24/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 3.802,15 КМ.

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе водоснабдијевања МЗ Штрпци, у износу од 8.563,00 КМ.

Радови на водоснабдијевању насеља Поточани, општина Прњавор, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „SECTOR SECURITY“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-383/22 од 08.11.2022. године, уговорена вриједност радова износи 999.946,43 КМ, а реализовани су радови у износу од 239.462,17 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност у износу од 216.190,87 КМ. У току 2024. године реализована је вриједност радова у износу од 23.271,30 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен комплетан износ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља Поточани, град Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-15/23 од 11.05.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 6.098,06 КМ.

Радови на изградњи прикључка на канализациону мрежу у улици 9. Јануар у Прњавору, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-332/23 од 18.08.2023. године. Уговорена вриједност радова износи 45.778,12 КМ, а

реализовани су радови у износу од 45.773,71 КМ. У 2023. години реализовани су радови у износу од 30.059,71 КМ. У току 2024. године реализована је вриједност радова у износу од 15.714,00 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен комплетан износ.

Радови на водоснабдијевању насеља у МЗ Бабановци, град Прњавор, повјерени су предузећу „ЕКО-ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Крупа на Врбасу-Бања Лука, по уговору број 01/1-370-314/23 од 05.10.2023. године, уговорена вриједност износи 818.750,26 КМ, а реализовани су радови у износу од 818.749,68 КМ. У току 2023. године реализована је вриједност у износу од 592.010,56 КМ. У току 2024. године реализована је вриједност радова у износу од 226.739,12 КМ, гдје је из резервисаних средстава у буџету за 2023. годину плаћен износ од 2.216,60 КМ, а износ од 210.000,00 КМ плаћен са Буџетске позиције Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Са ове Буџетске позиције утрошена су средства у износу од 14.522,52 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на водоснабдијевању насеља МЗ Бабановци, град Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Владимир Стевандић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-32/23 од 27.09.2023. године. Реализоване су услуге у вриједности од 28.867,89 КМ, од чега је износ од 20.873,41 КМ плаћен у 2023. години, а са ове Буџетске позиције у 2024. години плаћен је износ од 7.994,48 КМ.

Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу у улицама Алексе Малића, Илије Малића, Цара Лазара, Алексе Шантића, Јефимијина, Савка Јењића и Рајка Малешевића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-115/24 од 20.02.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 18.977,20 КМ.

Изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу у улици Бранка Ђопића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-204/24 од 08.04.2024. године. Реализована су средства у уговореном износу од 18.327,62 КМ.

Изградња прикључака оборинске и фекалне канализације на колектор у улици Војводе Синђелића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-205/24 од 08.04.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 12.739,05 КМ, а реализовани су радови у износу од 12.717,74 КМ.

Радови на санацији оштећеног сливника на Тргу српских бораца, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 715,57 КМ.

Изградња водоводне линије и прикључака на водоводну мрежу у улици Милоша Кондића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-283/24 од 28.06.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 10.375,85 КМ, а реализовани су радови у износу од 10.156,86 КМ.

Изградња водоводне линије и прикључака на водоводну мрежу у улици Војводе Степе, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-284/24 од 28.06.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 14.312,60 КМ, а реализовани су радови у износу од 14.268,81 КМ.

Радови на измјештању водоводне линије са израдом прикључака водоводну мрежу у улицама Саве Ковачевића и Вука Караџића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-363/24 од 12.09.2024. године. Уговорена

вриједност радова износи 19.513,34 КМ, а реализовани су радови у износу од
19.499,11 КМ.

Укупно водоводна и канализациона мрежа..... 157.965,39 КМ

Укупно уложена средства Града Прњавор за изградњу и реконструкцију градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, израда и ревизија пројектне документације износе **2.442.981,98 КМ**

II – РПН – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА – ЗАСЕОК ТОПИЋИ – из пренесених нетрошених средстава групе грађана МЗ Велика Илова у 2022. години.

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-54/24 од 08.05.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 3.400.002,45 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 3.400.002,04 КМ, од чега је износ од 3.359.330,00 КМ плаћен из кредитних средстава, са буџетске позиције „Реконструкција локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор“, а износ од 2,04 КМ плаћен са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“. Са ове Буџетске позиције за 2024. годину плаћен је износ од 40.670,00 КМ.

Укупно уложена средства на РПН - Реконструкција локалног пута у МЗ Велика Илова – засеок Топићи – из пренесених средстава групе грађана МЗ Велика Илова у 2022. години) износе **40.670,00 КМ.**

III – СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ-САБАЊСКА РИЈЕКА – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС - – из неутрошених средстава у 2022. години.

Радови на реконструкцији локалног пута од регионалног пута Р 476 у Дренови – Вуковићи – Сабањска ријека – Јотића луке – мост у Горњим Вијачанима на граници са општином Челинац, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-433/22 од 24.10.2022. године, уговорена вриједност радова износи 389.976,28 КМ, а реализована су средства у износу од 389.975,97 КМ. У току 2022. године реализована је вриједност у износу од 136.605,81 КМ. У току 2024. године реализована је вриједност радова у износу од 253.370,16 КМ. Сва средства обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове позиције плаћен је износ од 253.370,16 КМ.

Укупно уложена средства на суфинансирању реконструкције локалног пута Горњи Вијачани-Сабањска ријека – из средстава Владе РС износе **253.370,16 КМ.**

IV – РПН – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ – „Пројекат Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу“ – из пренесених неутрошених средстава гранта Савјета Европе Ромској заједници из 2023. године.

Радови на асфалтирању улице у насељу Долине, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-273/23 од 12.02.2024. године. Реализовани су радови у уговореном износу 36.207,08 КМ, гдје је са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ плаћен износ од 17.224,07 КМ, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од **18.983,01 КМ.**

Укупно уложена средства на РПН – Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже – „Пројекат Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу“ – из пренесених неутрошених средстава гранта Савјета Европе Ромској заједници из 2023. године износе **18.983,01 КМ.**

V – РПН – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛОША ТОДИЋА – из гранта Федералног Министарства расељених особа и избјеглица БиХ.

Радови на реконструкцији улице Милоша Тодића, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-55/24 од 24.04.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 73.094,91 КМ, а реализовани су радови у износу од 73.094,86 КМ, гдје је са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ плаћен износ од 58.094,86 КМ, а са ове позиције буџета за 2024. годину плаћен је износ од **15.000,00 КМ.**

Укупно уложена средства на реконструкцији улице Милоша Тодића – из гранта Федералног Министарства расељених особа и избјеглица БиХ износи **15.000,00 КМ.**

VI – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.

Укупно уложена средства на реконструкцији улице Алексе Шантића - из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције износи **0,00 КМ.**

VII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 14. СБНОУБ – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.

Укупно уложена средства на реконструкцији улице 14. СБНОУБ – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције износи **0,00 КМ.**

VIII – РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЖИВОЈИНА ПЕРАДОВИЋА – из средстава гранта МЕР пројекта – 2 дио

Укупно уложена средства на реконструкцији канализационе мреже у улици Живојина Перадовића – из средстава гранта МЕР пројекта – 2 дио износи **0,00 КМ.**

IX – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ

Укупно уложена средства на реконструкцији објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци износи **0,00 КМ.**

X – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ – из средстава гранта EU4AGRI

Укупно уложена средства на реконструкцији објекта Друштвеног дома у МЗ Штрпци – из средстава гранта EU4AGRI износи **0,00 КМ.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО (КМ)
I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	2.442.981,98
II – РПН – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА У МЗ ВЕЛИКА ИЛОВА – ЗАСЕОК ТОПИЋИ – из пренесених нетрошених средстава групе грађана МЗ Велика Илова у 2022. години.	40.670,00
III – СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ-САБАЊСКА РИЈЕКА – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС - – из неутрошених средстава у 2022. години.	253.370,16
IV – РПН – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ – „Пројекат Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома на локалном нивоу“ – из пренесених неутрошених средстава гранта Савјета Европе Ромској заједници из 2023. години.	18.983,01
V – РПН – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛОША ТОДИЋА – из гранта Федералног Министарства расељених особа и избјеглица БиХ.	15.000,00
VI – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ АЛЕКСЕ ШАНТИЋА – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.	0,00

VII – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 14. СБНОУБ – из трансфера Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.	0,00
VIII – РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЖИВОЛИНА ПЕРАДОВИЋА – из средстава гранта МЕР пројекта – 2 дио	0,00
IX – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ	0,00
X – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНОГ ДОМА У МЗ ШТРПЦИ – из средстава гранта EU4AGRI	0,00
СВЕУКУПНО	2.771.005,15

- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА -

I – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА „КИНО ДВОРАНА“

Радови на уклањању објекта „Кино Славица“, повјерени су предузећу "ПРОКОП ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-60/24 од 01.03.2024. године, уговорена вриједност радова износи 34.832,33 КМ. а реализована је вриједност радова у износу од 32.860,69 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на уклањању објекта „Кино Славица“ извршио је дипл. инж. архђ. Миладин Божуновић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-9/24 од 06.03.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 2.115,51 КМ.

Електроенергетска сагласност за потребе изградње кино дворане у Прњавору, плаћена је предузећу ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука у износу од 74,88 КМ.

Радови на изградњи привременог прикључка на водоводну мрежу за кино дворану, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 566,51 КМ.

Радови на изградњи кино дворане у Прњавору, повјерени су групи понуђача ГП "ГРАДИП" д.о.о. Прњавор, "КГХ Пројектовање" д.о.о. Градишка, "ABC Solutions" д.о.о. Бања Лука и "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи, по уговору број 01/1-370-92/24 од 11.04.2024. године, уговорена вриједност радова износи 923.840,67 КМ. У току 2024. године реализована је вриједност радова у износу од 634.484,25 КМ.

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи кино дворане у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Игор Новаковић из Бања Луке, по уговору број: 01/1-122-15/24 од 12.04.2024. године. Реализоване су услуге у вриједности од 12.998,57 КМ.

Укупно уложена средства на изградњи објекта „Кино дворана“ износе 683.100,41 КМ.

II – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ГОРЊА МРАВИЦА, ЛИШЊА, ГАЉИПОВЦИ И РАТКОВАЦ

Услуге ревизије пројектне документације за водоснабдијевање мјесних заједница Горња Мравица, Околица, Гаљиповци, повјерени су предузећу „ИБИС“ д.о.о. Завидовићи, по уговору број: 01/1-370-411/24 од 05.11.2024. године. Реализована је уговорена вриједност у износу од **6.844,50 КМ.**

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за потребе водоснабдијевања МЗ Горња Мравица, Горњи Гаљиповци, Мравица, Гаљиповци, Доњи Вијачани и Доња Мравица у износу од **5.064,86 КМ.**

Укупно уложена средства на изградњи водоводне за потребе мјесних заједница: Горња Мравица, Лишња, Гаљиповци и Ратковац износе **11.909,36 КМ.**

III – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРЊАВОР

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-54/24 од 08.05.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 3.400.002,45 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 3.400.002,04 КМ на следећим путним правцима:

1. Игралиште код О.Ш. „Свети Сава“ у Доњим Смртићима, асфалтирање игралишта хабајућим слојем у површини од 1.125,00 m², а вриједност радова износи **34.588,13 КМ,**
2. Паркинг простор код „Храма Светог Вазнесења Господњег“ у Штрпцима, асфалтирање у површини од 600,00 m², а вриједност радова износи **29.624,40 КМ,**
3. Одвојак улице Краља Петра I Карађорђевића, асфалтирање улице у дужини од 78,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи **15.349,93 КМ,**
4. Црква „Кнез Лазар“ на Вучијаку, асфалтирање платоа споменика у површини од 156,00 m², а вриједност радова износи **4.737,60 КМ,**
5. Украјински Парохијски дом и црква „Преображења Господњег“ у Прњавору, реконструкција и асфалтирање платоа испред Парохијског дома у површини од 286,00 m², а вриједност радова износи **22.868,59 КМ,**
6. Локални пут 3. реда у МЗ Вршани, пут од центра у Вршанима (Кунара) – Малешевићи – Ћетојевићи до лок. пута I-3, асфалтирање у дужини од 450,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи **72.060,30 КМ,**
7. Улица у насељу Долине, асфалтирање у дужини од 60,00 m, ширина асфалта 4,00 m, а вриједност радова износи **9.756,16 КМ,**
8. Локални пут 3. реда у МЗ Вршани, пут Живковићи, асфалтирање у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи **13.726,44 КМ,**
9. Улица Милоша Тодића, радови на замјени коловозне конструкције у дужини од 300,00 m, а вриједност радова износи **38.106,90 КМ,**
10. Паркинг простор код цркве „Светог Ивана Крститеља“ у Штивору, асфалтирање у површини од 770,00 m, а вриједност радова износи **36.137,73 КМ,**

11. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња – Жаковац – Млинци – Срповци – Разбој (граница са општином Србац), асфалтирање у дужини од 350,00 m, ширина асфалта 3,50 m, а вриједност радова износи 60.094,13 KM,
12. Игралште код О.Ш. „Меша Селимовић“ у МЗ Лишња, асфалт за потребе игралиште површине од 820,00 m, а вриједност радова износи 29.623,23 KM,
13. Локални пут 3. реда у МЗ Горњи Вијачани, пут Новаковићи, асфалтирање у дужини од 82,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 9.958,57 KM,
14. Улица Проте Мирка Обрадовића, асфалтирање у дужини од 75,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 15.479,10 KM,
15. Локални пут 1. реда, пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, локација Челара, санација асфалтног коловоза у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 55.855,80 KM,
16. Некатегорисани пут у МЗ Доњи Гаљиповци, пут М16.1 – Симићи - Анчићи, асфалтирање у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 13.726,44 KM,
17. Локални пут 3. реда у МЗ Доњи Гаљиповци, пут од магистралног пута М 16.1 – Грујићи – Јевђићи, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 47.104,20 KM,
18. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Палачковцима – Пратљачићи – Ђураши – Шибовска центар до регионалног пута Р474 у Калабама, асфалтирање у дужини од 40,00 m, ширина асфалта 3,5 m, а вриједност радова износи 6.867,90 KM,
19. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут кућа Д. Николић – Тодоровићи, асфалтирање у дужини од 527,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 90.430,94 KM,
20. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња – Млинци гробље – Срповци, асфалтирање у дужини од 400,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 59.248,80 KM,
21. Улица Светог Василија Острошког, асфалтирање у дужини од 202,00 m, ширина асфалта 4,00 m и у дужини од 160,00 m, ширина асфалта 3,00 m , а вриједност радова износи 67.977,35 KM,
22. Локални пут 3. реда у МЗ Доњи Гаљиповци, пут од магистралног пута М 16.1 – Пезери, асфалтирање у дужини од 360,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 49.415,18 KM,
23. Некатегорисани пут у МЗ Хрваћани, пут Фигуреци – Ново Село, асфалтирање у дужини од 400,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 54.905,76 KM,
24. Локални пут 2. реда, пут Парамиде (споменик) – баракe Шумарије – Царевац до локалног пута I-4, асфалтирање у дужини од 475,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 99.653,58 KM,
25. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Доњим Гаљиповцима – Лазићи – Гај до локалног пута II-6 у Горњим Гаљиповцима, асфалтирање у дужини од 200,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 31.402,80 KM,
26. Озренска улица, асфалтирање у дужини од 126,00 m, ширина асфалта 3,00 m, а вриједност радова износи 20.189,17 KM,
27. Плато испред цркве и гробља у Доњој Илови, асфалтирање у површини од 351 m², а вриједност радова износи 15.623,01 KM,

28. Некатегорисани пут у МЗ Шибовска, пут Сарићи – Милинчићи, асфалтирање у дужини од 916,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 118.403,63 KM,
29. Некатегорисани пут у МЗ Шибовска, пут у Сарићима, асфалтирање у дужини од 183,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 22.779,16 KM,
30. Некатегорисани пут у МЗ Шибовска, пут Р474 – Аксентићи, асфалтирање у дужини од 350,00 m, ширина асфалта 4,00 m, а вриједност радова износи 64.455,30 KM,
31. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут Буквик – Лавуљи, асфалтирање у дужини од 350,00 m, ширина асфалта 3,00 m, а вриједност радова износи 56.995,38 KM,
32. Улица поред предузећа „Export city“ у Ратковцу, асфалтирање у дужини од 200,00 m, ширина асфалта 3,00 m, а вриједност радова износи 33.339,62 KM,
33. Црква „Светог Архангела Гаврила“ Кулаши, асфалтирање прилазног пута и вањског уређења у површини од 825,00 m², а вриједност радова износи 59.764,19 KM,
34. Црква „Светог великомученика Пантелејмона“ Доњи Гаљиповци, асфалтирање у површини од 156,00 m², а вриједност радова износи 4.734,56 KM,
35. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-6 (Радужевац) – Декети – Цер – Доња Околица (стара школа), асфалтирање у дужини од 150,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 23.552,10 KM,
36. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут од Р474 – Симићи – Васићи – кућа Вујадина Томашевића до лок. пута II-18, земљани и припремни радови у износу 5.335,20 KM,
37. Локални пут 2. реда, пут Превија – гробље Суботићи – Гавранићи до регионалног пута Р474, асфалтирање у дужини од 600,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 88.873,20 KM,
38. Пут Славка Коваљевског у МЗ Бабановци, асфалтирање у дужини од 260,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 41.660,19 KM,
39. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-2 – Шерег Илова – Кнежевићи – Ивановићи – Кунова – граница општине Србац, асфалтирање у дужини од 457,00 m, ширина асфалта 3,50 m, а вриједност радова износи 78.465,76 KM,
40. Асфалтирање вањског уређења капеле у градском гробљу, земљани радови у износу 4.564,76 KM,
41. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-3 у Црквеној (Маринка) – Црквена до куће Сандић Чеде, санација асфалтног коловоза у дужини од 370,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 45.824,22 KM,
42. Некатегорисани пут у МЗ Црквена, пут Сандићи, земљани радови у износу од 8.985,60 KM,
43. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-9 – Бибери – Лукићи у Горњим Поповићима, земљани радови, санација и асфалтирање у дужини од 270,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 55.985,91 KM,
44. Локални пут 3. реда у МЗ Смртићи, пут Сријеђани, асфалтирање у дужини од 720,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 106.647,84 KM,
45. Некатегорисани пут у МЗ Поповићи, пут Р474 – Радићи, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 69.811,56 KM,

46. Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут Игњатићи – Топићи – регионални пута Р474 у Горњој Илови, асфалтирање у дужини од 900,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 133.309,80 KM,
47. Локални пут 3. реда у МЗ Чорле, пут од магистралног пута М 16.1 – гробље – шумска кућа, асфалтирање у дужини од 370,00 m, ширина асфалта 3,0 m и у дужини од 380,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 103.924,55 KM,
48. Некатегорисани пут у МЗ Велика Илова, пут Ковачевићи, асфалтирање у дужини од 281,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 44.120,93 KM,
49. О.Ш. „Петар Кочић“ Велика Илова, асфалтирање паркинг и плато у површини од 250,00 m², а вриједност радова износи 10.120,50 KM,
50. Некатегорисани пут у МЗ Поповићи, пут Нунићи, асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 41.179,32 KM,
51. Некатегорисани пут у МЗ Поповићи, пут Суботићи, асфалтирање у дужини од 470,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 64.514,27 KM,
52. Локални пут 3. реда у МЗ Палачковци, пут Шерег Илова – Тошићи у Горњим Палачковцима, асфалтирање у дужини од 583,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 86.355,12 KM,
53. Некатегорисани пут у МЗ Чорле, пут М16. 1 - Тешића брдо, асфалтирање у дужини од 400,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 59.248,80 KM,
54. Локални пут 3. реда у МЗ Околица, пут Шушци, асфалтирање у дужини од 305,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 39.425,00 KM,
55. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Поточанима – Југово брдо – Црквена (школа) до локалног пута I-3, асфалтирање у дужини од 634,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 95.455,34 KM,
56. Локални пут 3. реда у МЗ Дренова, пут Спомен дом – раскршће Винка – Горња Мравица, асфалтирање у дужини од 540,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 80.946,22 KM,
57. Спомен-обилежје у Кулашима, асфалтирање простора око споменика у површини од 117,00 m², а вриједност радова износи 4.736,39 KM,
58. Асфалтирање прилаза и паркинг простора око зграда поред предузећа Комерц-мали у површини од 584,00 m², а вриједност радова износи 25.934,69 KM,
59. Локални пут 1. реда, пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, дионица Јованићи – Јелићи – Микића обала, асфалтирање у дужини од 1.120,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 149.270,47 KM,
60. Локални пут 1. реда, пут од локалног пута I-11 у центру Орашја – Ријека – до локалног пута I-14 у Отпочиваљци, асфалтирање у дужини од 550,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 84.401,46 KM,
61. Локални пут 1. реда, пут од М16.1 у Насеобини Лишња – Мрачај – Отпочиваљка – Илићани (граница са општином Србац), асфалтирање у дужини од 538,00 m, ширина асфалта 3,50 m, а вриједност радова износи 91.296,88 KM,
62. Локални пут 3. реда у МЗ Поточани, пут од маг. пута М16.1 у Поточанима – путеви (улице) у Новом насељу, асфалтирање у дужини од 385,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 49.376,01 KM,

63. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, пут Јањићи у Чивчијама, асфалтирање у дужини од 388,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 50.153,50 KM,
64. Локални пут 3. реда у МЗ Лишња, пут од магистралног пута М16.1 у Пураћима – Пураћи, асфалтирање у дужини од 127,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 18.811,49 KM,
65. Локални пут 3. реда у МЗ Доњи Галиповци, пут од магистралног пута М16.1 – раскршће – Којићи, асфалтирање у дужини од 194,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 28.735,67 KM,
66. Некатегорисани пут 3. реда у МЗ Хрвањани, пут од магистралног пута М16.1 – гробље Шумани, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова износи 68.632,20 KM,
67. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, пут Маринковићи – Кљајићи у Чивчијама, асфалтирање у дужини од 525,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 80.565,03 KM,
68. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-3 (кућа Чедо Љубојевића) – кућа Л.Траљића, асфалтирање у дужини од 640,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 94.798,08 KM.

Износ од 40.672,04 KM плаћен је из домаћих прихода, и то износ од 40.670,00 KM са буџетске позиције „Реконструкција локалног пута у МЗ Велика Илова на дионици Велика Илова – засеок Топићи, из средстава групе грађана МЗ Велика Илова“, а износ од 2,04 KM плаћен је са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“. Са ове Буџетске позиције за 2024. годину плаћен је износ од 3.359.330,00 KM.

Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-158/24 од 05.09.2024. године. Уговорена вриједност радова износи 1.599.976,05 KM, а реализовани су радови у вриједности од 1.501.678,17 KM, гдје је износ од 1.191.008,17 KM плаћен из домаћих прихода, са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“, а са ове Буџетске позиције за 2024. годину плаћен је износ од 310.670,00 KM.

Укупно уложена средства на реконструкцији локалних путева и градских улица на подручју града Прњавор износе **3.670.000,00 KM.**

IV – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ – из кредитног задужења из 2022. године

Укупно уложена средства на изради пројекта и почетак радова на водоснабдијевању МЗ Кремна, Кулаши и Поповићи износе **0,00 KM.**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА**

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО
I – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА „КИНО ДВОРАНА“	683.100,41
II – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ГОРЊА МРАВИЦА, ЛИШЊА, ГАЉИПОВЦИ И РАТКОВАЦ	11.909,36
III – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРЉАВОР	3.670.000,00
IV – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ ИЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ – из кредитног задужења из 2022. године	0,00
СВЕУКУПНО	4.365.009,77

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

О П И С	РЕАЛИЗОВАНО
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА	2.771.005,15
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА	4.365.009,77
СВЕУКУПНО	7.136.014,92